



重庆市合川粮食储备库屋顶分步式光伏发电 示范项目（一期）工程竣工财务决算审核报告


重康会综报字（2019）第 533 号

重庆市合川区储备粮有限公司：

我们接受委托，对重庆市合川区储备粮有限公司（以下简称“合川储备粮公司”）重庆市合川粮食储备库屋顶分步式光伏发电示范项目（一期）工程（以下简称“光伏工程一期”）实施了竣工决算审核。重庆市合川区储备粮有限公司（以下简称“合川储备粮公司”）的责任是保证竣工决算及相关资料的真实性、合法性、完整性，我们的责任是按照审核委托书的要求，出具建设工程竣工决算审核报告，并保证审核报告的真实性、合法性。我们的审核是依据中国注册会计师审计准则及《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》进行的。在审核过程中，我们结合该工程的实际情况，依据规定的审核程序及与其相匹配的审核方法，实施了现场察看、抽查工程结算资料和会计记录等以及我们认为必要的审核程序，现将审核情况报告如下：

一、工程基本情况

- 1、项目名称：重庆市合川粮食储备库屋顶分步式光伏发电示范项目（一期）工程；
- 2、建设单位：重庆市合川区储备粮有限公司；
- 3、施工单位：特锐德西明电力有限公司；




- 4、委托管理单位：重庆市五环工程建设管理有限公司；
- 5、设计单位：安徽华骏电力技术有限公司；
- 6、结算审核单位：中量工程咨询有限公司重庆分公司；
- 7、决算审核单位：重庆康华会计师事务所有限责任公司；
- 8、工程特征及主要建设内容：光伏工程一期位于重庆市合川区粮食储备库，工程建设完成后在满足光伏发电的同时，能解决粮食库屋顶的隔热与降温问题。建设内容包括 5 个屋面光伏支架及新增 C30 钢筋混凝土带保护、防水卷材，光伏组件 2751 块，总装机容量 784.035KW，共选用 5 台三进一出交流汇流箱，15 台型号为 SOFAR 50000TL 逆变器，控制设备及附属设施等；
- 9、开工时间：2018 年 10 月 1 日；
- 10、竣工时间：2019 年 5 月 20 日；
- 11、竣工验收情况：光伏工程一期经建设单位、委托管理单位、设计（勘察）单位、施工单位于共同验收合格，并共同签字盖章确认竣工验收会议纪要、竣工验收证明书、工程竣工报告。
- 12、实际投产时间：根据重庆市合川区储备粮有限公司提供的说明：“本工程竣工时间 2019 年 5 月 20 日，由于本地天气高温高湿影响，经试运行，有小部分设备运行不正常，需施工单位继续调试，截至 2019 年 12 月，设备调试完成，所有设备运行正常”，光伏工程项目于 2019 年 12 月底可正常使用。

二、审核范围及主要内容

按照审计业务约定书的要求，对光伏工程一期项目竣工财务决算进行审核。审核主要工作内容为：资金来源、到位及使用情况，建设成本的真实合法性、投资估算执行情况、交付使用资产情况等。

审核基准日：2019 年 12 月 31 日。



三、审核依据

- 1、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》;
- 2、《基本建设财务规则》(财政部令第81号);
- 3、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建〔2016〕503号);
- 4、《基本建设项目建设成本管理规定》(财建〔2016〕504号);
- 5、财政部颁发的《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》(财协字[1999]103号);
- 6、工程建设前期批复文件、工程合同或协议等资料;
- 7、工程建设前期批复文件,包括施工图设计批复、资金计划文件等;
- 8、中量工程咨询有限公司重庆分公司出具《合川区粮食储备库屋顶分布式光伏发电示范项目(一期)结算审核报告》(中量咨结审(重庆)字[2019]第080号);
- 9、重庆市财政局《关于安排节能减排专项资金用于支持粮食储备运用分布式光伏发电示范项目的通知》(渝财产业[2016]449号)、重庆市储备粮管理有限公司《关于拨付节能减排资金用于光伏发电示范项目的通知》(重储粮发[2016]126号);
- 10、国家能源局《关于分布式光伏发电项目管理暂行办法》(国能新能〔2013〕433号);
- 11、重庆市能源局《关于引导全市光伏发电产业有序发展的通知》(渝能源电[2017]51号);
- 12、其他相关资料。

四、审核结论



(一) 建设审批情况

根据 2017 年 6 月 19 日重庆粮食集团有限责任公司《关于合川国家粮食储备库屋顶分布式光伏发电项目的立项批复》(重粮集发[2017]121 号), 同意项目立项。项目由合川储备粮公司、重庆通用机械工业有限公司建设共同建设, 项目总投资 1400 万元。

根据 2017 年 12 月 20 日重庆市合川区发展和改革委员会《关于同意重庆市合川粮库屋顶分布式光伏发电项目备案的复函》(合川发改发[2017]406 号), 同意对项目进行备案, 项目法人 of 重庆市合川区储备粮有限公司, 项目总投资 1300 万元。

根据 2018 年 2 月 5 日合川储备粮公司《关于合川粮库屋顶分布式光伏发电项目重新立项的请示》及重庆粮食集团有限责任公司公文处理单领导批示意见, 同意该请示。原合作单位重庆通用机械工业有限公司退出合作, 项目合作方式改为由合川储备粮公司为项目建设主体, 权属为合川储备粮公司, 建成后委托重庆鑫安达商贸有限公司进行运营管理。项目一期工程投资 630 万元, 建设规模为 0.72 兆瓦, 占用 5 栋仓房屋面近 5000 平方米, 使用财政补助资金 450 万元, 合川储备粮公司自筹 180 万元, 工期 3 个月。

(二) 建设项目法人责任制情况


根据项目立项批复, 该项目业主单位为重庆市合川区储备粮有限公司。

(三) 项目招投标制情况

合川储备粮公司委托重庆市五环招标代理有限公司(现更名为重庆市五环工程建设管理有限公司)通过公开招标确定特锐德西明电力有限公司负责光伏工程一期的系统设备采购安装工程, 签约合同金额 4,950,139.58 元。

(四) 项目合同制情况

光伏工程一期的施工、采购等均履行了合同制度。



(五) 项目监理制情况

光伏工程一期由重庆市五环工程建设管理有限公司进行建设工程管理。

(六) 项目建设资金来源及使用情况

经审核,截止 2019 年 12 月 31 日,光伏工程一期项目实际到位资金 4,500,000.00 元,其中重庆市财政局《关于安排节能减排专项资金用于支持粮食储备运用分布式光伏发电示范项目的通知》(渝财产业[2016]449 号)安排专项资金 4,500,000.00 元(通过重庆市储备粮管理有限公司《关于拨付节能减排资金用于光伏发电示范项目的通知》(重储粮发[2016]126 号)拨付合川储备粮公司)。

经审核,截止 2019 年 12 月 31 日,光伏工程一期项目投资总额为 4,962,927.76 元(不含税总额 4,541,779.77 元,可抵扣进项税总额 421,147.99 元)。其中:设备投资 4,464,387.06 元(不含税金额 4,059,042.85 元,可抵扣进项税 405,344.21 元),工程建设其他费(待摊投资)为 498,540.70 元(不含税金额 482,763.92 元,可抵扣进项税 15,803.78 元)。


经审核,截止 2019 年 12 月 31 日,实际支付金额为 3,972,308.03 元,尚未支付金额为 990,619.73 元。其中应付特锐德西明电力有限公司 970,819.73 元,应付重庆市五环工程建设管理有限公司缺陷责任期款项 10,000.00 元,应付重庆康华会计师事务所有限责任公司决算审核费 9,800.00 元。

(七) 项目财务管理及会计核算情况

合川储备粮公司于财务账套中下设“在建工程-工程项目-光伏发电项目工程”;会计岗位和出纳岗位实行了不相容职务的分工。

(八) 工程决算审核情况

经审核,截止 2019 年 12 月 31 日,光伏工程一期项目送审金额为



4,962,927.76元, 审核金额为4,962,927.76元, 审减金额为0.00元。具体如下:

重庆市合川粮食储备库屋顶分布式光伏发电示范项目(一期)
竣工决算审核明细表

审核基准日: 2019年12月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目名称	送审金额	审减金额	审核金额
一	建安工程投资			
二	设备投资	4,462,937.06		4,462,937.06
三	待摊投资	499,990.70		499,990.70
	合计	4,962,927.76		4,962,927.76

1、建安工程投资审核情况

建筑安装工程投资送审金额0.00元, 审核金额0.00元, 审减金额0.00元。


2、设备投资审核情况

设备投资送审总金额4,462,937.06元, 审核金额4,462,937.06元, 审减金额0.00元。其中:

(1) 光伏发电示范项目(一期)投资结算送审金额4,702,954.98元, 审核金额4,255,089.06元, 审减金额为447,865.92元, 结算审核由中量工程咨询有限公司进行结算审计, 并出具《合川区粮食储备库屋顶分布式光伏发电示范项目(一期)结算审核报告》(中量咨结审(重庆)字[2019]第080号)。财务决算送审金额4,255,089.06元, 审核金额4,255,089.06元, 财务决算无审增(减)。

(2) 电气工程投资送审金额188,400.00元, 审核金额188,400.00元, 审减金额为0.00元。

(3) 其他设备送审金额19,448.00元, 审核金额19,448.00元, 审减金



额为 0.00 元。

3、待摊投资审核情况

待摊投资送审金额为 499,990.70 元, 审核金额 499,990.70 元, 审减金额为 0.00 元。

(九) 交付使用资产情况

截止 2019 年 12 月 31 日, 光伏工程一期已达到交付使用条件的资产总额为 4,541,779.77 元。

(十) 项目概算执行情况

光伏工程一期项目设计总投资为 6,300,000.00 元, 实际投资金额为 4,962,927.76 元, 总投资比设计少 1,337,072.24 元, 节约 21.22%。

五、存在的问题及建议

无。

六、其他说明事项

无。

附件:

- 1、基本建设项目概况表
- 2、基本建设项目竣工财务决算表
- 3、资金情况明细表
- 4、基本建设项目交付使用资产总表
- 5、基本建设项目交付使用资产明细表



- 6、待摊投资明细表
- 7、基本建设项目投资明细表
- 8、基本建设项目概算执行情况对比表
- 9、往来款明细表
- 10、重庆康华会计师事务所有限责任公司营业执照复印件
- 11、重庆康华会计师事务所有限责任公司执业证书复印件
- 12、注册会计师执业证书复印件

重庆康华会计师事务所有限责任公司



中国*重庆

中国注册会计师: 先进 (签名并盖章)
500300020753

中国注册会计师: 冯剑 (签名并盖章)
500300020046

二〇一九年十二月三十一日

基本建设项目概况表(1-1)

金额单位：人民币万元

建设项目(单项工程)名称	重庆市合川区粮食储备库屋顶分布式光伏发电示范项目(一期)		建设地址	重庆市合川区工业园区核心区巴州路118号		基本支出	项目	概算批准金额	实际完成金额	备注
主要设计单位	安徽华骏电力技术有限公司		主要施工企业	特锐德西明电力有限公司			建筑安装工程			
占地面积(kW)	设计	实际	总投资(万元)	设计	实际		设备、工具、器具		405.76	
	720kW	784.034kW		630.00	496.29		待摊投资		48.42	
新增生产能力	能力(效益)名称		设计	实际			其中：项目建设管理费		1.17	
							建设期贷款利息			
建设起止时间	设计		3个月				其他投资			
	实际		2018年10月1日-2019年5月20日				基本预备费			
概算批准部门及文号	《关于合川国家粮食储备库屋顶分布式光伏发电项目的立项批复》(重粮集发[2017]121号)、《关于同意重庆市合川粮库屋顶分布式光伏发电项目备案的复函》、《关于合川粮库屋顶分布式光伏发电项目重新立项的请示》及批示意见						合计	630.00	454.18	
完成主要工程量	建设规模			设备(台、套、吨)						
	设计		实际		设计		实际			
	一期工程建设发电能力720kW的光伏发电站		一期工程建成包括5个屋面光伏支架及新增C30钢筋混凝土带保护、防水卷材,光伏组件2751块,总装机容量784.035kW,共选用5台三进一出交流汇流箱,15台型号为SOFAR 50000TL逆变器,控制设备及附属设施等。							
尾工工程	单项工程项目、内容		批准概算		预计未完部分投资额	已完成投资额	预计完成时间			
	小计									

附表二:

基本建设项目竣工财务决算表(1-2)

项目名称: 重庆市合川区粮食储备库屋顶分布式光伏发电示范项目(一期)

金额单位: 人民币元

资金来源	金额	资金占用	金额
一、基建拨款	4,500,000.00	一、基本建设支出	4,541,779.77
1. 中央财政资金		(一) 交付使用资产	-
其中: 一般公共预算资金		1. 固定资产	
中央基建投资		2. 流动资产	
财政专项资金		3. 无形资产	-
政府性基金		(二) 在建工程	4,541,779.77
国有资本经营预算安排的基建项目资金		1. 建筑安装工程投资	
2. 地方财政资金	4,500,000.00	2. 设备投资	4,057,592.85
其中: 一般公共预算资金		3. 待摊投资	484,186.92
地方基建投资		4. 其他投资	
财政专项资金	4,500,000.00	(三) 待核销基建支出	
政府性基金		(四) 转出投资	
国有资本经营预算安排的基建项目资金		二、货币资金合计	527,691.97
二、部门自筹资金(非负债性资金)		其中: 银行存款	527,691.97
三、项目资本		财政应返还额度	
1. 国家资本		其中: 直接支付	
2. 法人资本		授权支付	
3. 个人资本		现金	
4. 外商资本		有价证券	
四、项目资本公积		三、预付及应收款合计	
五、基建借款		1. 预付备料款	
其中: 企业债券资金		2. 预付工程款	
六、待冲基建支出		3. 预付设备款	
七、应付款合计	990,619.73	4. 应收票据	
1. 应付工程款		5. 其他应收款	
2. 应付设备款	970,819.73	四、固定资产合计	
3. 应付票据		固定资产原价	
4. 应付工资及福利费		减: 累计折旧	
5. 其他应付款	19,800.00	固定资产净值	
八、未交款合计		固定资产清理	
1. 未交税金		待处理固定资产损失	
2. 未交结余财政资金		五、可抵扣的进项税	421,147.99
3. 未交基建收入			
4. 其他未交款			
合 计	5,490,619.73	合 计	5,490,619.73

附表三:

资金情况明细表(1-3)

项目名称: 重庆市合川区粮食储备库屋顶分布式光伏发电示范项目(一期)

金额单位: 人民币元

资金来源类别	合 计		备注
	预算下达或 概算批准金额	实际到位金额	需备注预算下达文号
一、财政资金拨款	4,500,000.00	4,500,000.00	
1. 中央财政资金			
其中:一般公共预算资金			
中央基建投资			
财政专项资金			
政府性基金			
国有资本经营预算安排的基建项目资金			
政府统借统还非负债性资金			
2. 地方财政资金	4,500,000.00	4,500,000.00	
其中:一般公共预算资金			
地方基建投资			
财政专项资金	4,500,000.00	4,500,000.00	渝财产业[2016]449号 重储粮发[2016]126号
政府性基金			
国有资本经营预算安排的基建项目资金			
行政事业性收费			
政府统借统还非负债性资金			
二、项目资本金			
其中: 国家资本			
三、银行贷款			
四、企业债券资金			
五、自筹资金	1,800,000.00		重庆市合川区储备粮有限公司自筹
六、其他资金			
合 计	6,300,000.00	4,500,000.00	

附表四：

基本建设项目交付使用资产总表(1-4)

项目名称：重庆市合川区粮食储备库屋顶分布式光伏发电示范项目（一期）

金额单位：人民币元

序号	单项工程名称	总计	固定资产				流动资产	无形资产
			合计	建筑物及构筑物	设备	其他		
1	项目名称：重庆市合川区粮食储备库屋顶分布式光伏发电示范项目（一期）	4,541,779.77			4,541,779.77			

附表五:

基本建设项目交付使用资产明细表(1-5)

项目名称: 重庆市合川区粮食储备库屋顶分布式光伏发电示范项目(一期)

金额单位: 人民币元

序号	单项工程名称	固定资产										流动资产		无形资产	
		建筑工程				设备 工具 器具 家具						名称	金额	名称	金额
		结构	面积	金额	其中:分摊待摊投资	名称	规格型号	数量	金额	其中:设备安装费	其中:分摊待摊投资				
1	重庆市合川区粮食储备库屋顶分布式光伏发电示范项目(一期)					光伏电站			4,522,331.77		484,186.92				
						电脑	联想台式机	2	7,360.00						
						触控一体机	BGCM-75	1	12,088.00						
	合计			-	-				4,541,779.77	-					

附表六：

待摊投资明细表（1-6）

项目名称：重庆市合川区粮食储备库屋顶分布式光伏发电示范项目（一期）

金额单位：人民币元

项 目	累计金额	其中		项 目	累计金额	其中	
		摊入交付使用资产数	摊入其他工程数			摊入交付使用资产数	摊入其他工程数
1. 勘察费				25. 社会中介机构审计(查)费	54,800.00	54,245.28	
2. 设计费	199,400.00	190,943.39		26. 工程检测费			
3. 研究试验费				27. 设备检验费			
4. 环境影响评价费				28. 负荷联合试车费			
5. 监理费				29. 固定资产损失			
6. 土地征用及迁移补偿费				30. 器材处理亏损			
7. 土地复垦及补偿费				31. 设备盘亏及毁损			
8. 土地使用税				32. 报废工程损失			
9. 耕地占用税				33. (贷款)项目评估费			
10. 车船税				34. 国外借款手续费及承诺费			
11. 印花税				35. 汇兑损益			
12. 临时设施费				36. 坏账损失			
13. 文物保护费				37. 借款利息			
14. 森林植被恢复费				38. 减：存款利息收入			
15. 安全生产费				39. 减：财政贴息资金			
16. 安全鉴定费				40. 企业债券发行费用			
17. 网络租赁费				41. 经济合同仲裁费			
18. 系统运行维护监理费				42. 诉讼费			
19. 项目建设管理费	11,744.70	11,744.70		43. 律师代理费			
20. 代建管理费				44. 航道维护费			
21. 工程保险费				45. 航标设施费			
22. 招投标费				46. 航测费			
23. 合同公证费				47. 其他待摊投资性质支出	234,046.00	227,253.55	
24. 可行性研究费				合 计	499,990.70	484,186.92	

附表七:

基本建设项目投资明细表

项目名称: 重庆市合川区粮食储备库屋顶分布式光伏发电示范项目(一期)

金额单位: 人民币元

序号	工程\费用名称	对方单位	合同金额	结算金额	结算方式	开工日期	竣工日期	已支付金额	未支付金额	备注
一	建筑安装工程费		-	0.00				-	0.00	
1									0.00	
二	设备投资		4,957,499.58	4,462,937.06				4,462,937.06	-	
1	光伏设备采购安装工程	特锐德西明电力有限公司	4,950,139.58	4,255,089.06	中介审核	2018年10月1日	2019年5月20日	4,255,089.06	0.00	
2	电气工程安装费	重庆润德实业有限责任公司	188,400.00	188,400.00	业主审核	2018年10月1日	2019年5月20日	188,400.00		
3	电脑	合川区零零壹电脑经营部	7,360.00	7,360.00	业主审核			7,360.00		
4	触控一体机	北京互视达科技有限公司	12,088.00	12,088.00	业主审核			12,088.00		
三	待摊投资		499,990.70	499,990.70				480,190.70	19,800.00	
1	钢构工程设计服务费	重庆渝浩建筑设计研究院有限公司	50,000.00	50,000.00	业主审核			50,000.00	-	
2	预算编制服务费	广西建通工程咨询有限公司重庆分公司	32,000.00	32,000.00	业主审核			32,000.00	-	
3	光伏项目总体设计费	安徽华俊电力技术有限公司	139,800.00	139,800.00	业主审核			139,800.00	-	
4	预算审核费	驿涛项目管理有限公司重庆分公司	29,000.00	29,000.00	业主审核			29,000.00	-	
5	招投标、施工过程管理、缺陷责任期三个阶段费用	重庆市五环工程建设管理有限公司	50,000.00	50,000.00	业主审核			50,000.00	-	
6	电气工程设计费	重庆润德实业有限责任公司	9,600.00	9,600.00	业主审核			9,600.00	-	
7	招投标、施工过程管理、缺陷责任期三个阶段费用	重庆市五环工程建设管理有限公司	130,000.00	130,000.00	业主审核			120,000.00	10,000.00	
8	光伏设备清洗零件	重庆市合川区琉疏琉建材经营部	20,596.00	20,596.00	业主审核			20,596.00	-	
9	结算审核费	中量工程咨询有限公司重庆分公司	16,000.00	16,000.00	业主审核			16,000.00	-	
10	决算审核费	重庆康华会计师事务所有限责任公司	9,800.00	9,800.00	业主审核				9,800.00	
11	建设管理费		11,744.70	11,744.70	业主审核			11,744.70	-	
12	打印机	合川区零零壹电脑经营部	1,450.00	1,450.00	业主审核			1,450.00		零星资产
	总投资		5,457,490.28	4,962,927.76				4,943,127.76	19,800.00	

附表八：

基本建设项目概算执行情况对比表

项目名称：重庆市合川区粮食储备库屋顶分布式光伏发电示范项目（一期）

金额单位：人民币元

序号	项目费用名称	投资概算	送审投资	审定投资	节约（-）/超支（+）金额	节约（-）/超支（+）比率	备注
一	建筑安装工程费	-	-	-	0.00	#DIV/0!	
1							
二	设备投资	5,473,219.25	4,462,937.06	4,462,937.06	-1,010,282.19	-18.46%	
1	光伏设备采购安装工程	5,473,219.25	4,255,089.06	4,255,089.06	-1,218,130.19		
2	电气工程		188,400.00	188,400.00			
3	其他设备		19,448.00	19,448.00			
三	工程建设其他费	826,780.75	499,990.70	499,990.70	-326,790.05	-39.53%	
1	设计费		199,400.00	199,400.00			
2	项目建设管理费		11,744.70	11,744.70			
3	社会中介机构审计(查)费		54,800.00	54,800.00			
4	其他待摊投资性质支出		234,046.00	234,046.00			
5							
四	基本预备费						
五	概算总投资	6,300,000.00	4,962,927.76	4,962,927.76	-1,337,072.24	-21.22%	

往来款明细表

项目名称：重庆市合川区粮食储备库屋顶分布式光伏发电示范项目（一期）

金额单位：人民币元

单位名称	款项性质	结算价款	成本	进项税	累计已付款	欠款金额	备注
特锐德西明电力有限公司	光伏系统设备采购安装工程	4,255,089.06	3,868,262.78	386,826.28	3,284,269.33	970,819.73	按工程量结算，已由中量工程咨询有限公司重庆分公司出具结算审核报告，报告文号：（中量咨结审（重庆）字[2019]第080号）
重庆渝浩建筑设计研究院有限公司	建筑设计服务费	50,000.00	50,000.00		50,000.00		固定金额合同
广西建通工程咨询有限责任公司重庆分公司	预算编制服务费	32,000.00	32,000.00		32,000.00		固定金额合同
安徽华俊电力技术有限公司	光伏项目总体设计费	139,800.00	131,886.79	7,913.21	139,800.00		固定金额合同
驿涛项目管理有限公司重庆分公司	预算审核费	29,000.00	29,000.00		29,000.00		固定金额合同
重庆润德实业有限责任公司	电气工程设计费	9,600.00	9,056.60	543.40	9,600.00		固定金额合同
重庆润德实业有限责任公司	电气工程安装费	188,400.00	171,272.73	17,127.27	188,400.00		固定金额合同
重庆市五环工程建设管理有限公司	招投标、施工过程管理、缺陷责任期三个阶段费用	180,000.00	173,207.55	6,792.45	170,000.00	10,000.00	固定金额合同
中量工程咨询有限公司重庆分公司	结算审核费	16,000.00	16,000.00		16,000.00		固定金额合同
重庆市合川区琉琉建材经营部	购置光伏电站清洗设备	20,596.00	20,596.00		20,596.00		固定金额合同
合川区零零壹电脑经营部	购置台式电脑	7,360.00	7,360.00		7,360.00		固定金额合同
合川区零零壹电脑经营部	购置打印机	1,450.00	1,450.00		1,450.00		固定金额合同
北京互视达科技有限公司	购置触控一体机	12,088.00	10,697.34	1,390.66	12,088.00		固定金额合同
重庆康华会计师事务所有限责任公司	决算审核费	9,800.00	9,245.28	554.72		9,800.00	固定金额合同
	建设管理费	11,744.70	11,744.70		11,744.70		
合计		4,962,927.76	4,541,779.77	421,147.99	3,972,308.03	990,619.73	



统一社会信用代码

91500103203294950Y

营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、许可、备案、许可、监管信息。

名称 重庆康华会计师事务所有限责任公司

注册资本 伍佰万元整

类型 有限责任公司

成立日期 1999年07月23日

法定代表人 冯剑

营业期限 1999年07月23日至永久

经营范围 审计查证,注册资本金和年检验证,工程预决算审计,司法会计鉴定,办理企业合并、分立、清算审计业务,会计及审计顾问咨询。【以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营】★★

住所 重庆市渝中区中山三路168号第22层

登记机关



2019年10月22日

副本号: 1-1

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

证书序号: 0003282



会计师事务所 执业证书

名称: 重庆康华会计师事务所有限责任公司

首席合伙人:

主任会计师: 冯剑

经营场所: 重庆市渝中区中山三路168号第22层

组织形式: 有限责任公司

执业证书编号: 50030002


批准执业文号: 渝财注〔1999〕88号

批准执业日期: 1999-7-14

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 重庆市财政局



二〇一八年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 万先进
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1977年05月01日
 工作单位 Working unit 重庆康华会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 510222197705010112



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书按龄龄令卷，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

证书编号: 500300020753
 No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 2002

发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance: 2002 1 28



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书按龄龄令卷，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

证书编号: 500300020753
 No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 2002

发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance: 2002 1 28

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



7

2018.3.31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2014.3.31

2019.3.31

2011年3月31日

8

2016.3.31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2013.3.31

2017.3.31

2012年3月31日

9



姓名 冯剑
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1968年09月01日
 Date of birth _____
 工作单位 重庆康华会计师事务所
 Working unit _____
 身份证号码 510225680901369
 Identity card No. _____



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

证书编号：500300020046
 No. of Certificate
 批准注册协会：重庆市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期：1999年10月31日
 Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019.3.31

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



7

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2018.3.31

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2014.3.31

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



9